



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
JUNÍN - BARBACOAS - MAGÚI PAYÁN

# PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS

RENDICIÓN DE CUENTAS  
PERMANENTE  
ESPACIO DE DIALOGO

MUNICIPIO DE BARBACOAS

JULIO DE 2023

## INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial para la Ejecución de los Proyectos del Corredor Vial Junín – Barbacoas – Magüí Payán, viene desarrollando el proyecto objeto del Convenio Interadministrativo No. 2178 de 2013 “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LA CONTINUACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA JUNÍN - BARBACOAS DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO ENMARCADO EN EL CONTRATO PLAN NARIÑO”, cuyo valor es de \$124.466.248.886,00.

El cual se ha realizado a través de cuatro (4) tramos así:

- Tramo del PR27+000 AL PR41+500 – Convenio Interadministrativo suscrito con el EJERCITO NACIONAL, a cargo del Batallón de Ingenieros– BICON 52, en el cual se pavimentaron 14.5 kilómetros, tuvo fecha de terminación el 30 de junio de 2022 y con el 100% de ejecución de obra.
- Tramo del K41+500 AL K49+500 desarrollado por la firma Solarte Nacional de Construcciones – CONSORCIO VIAS JUNIN, pavimentados 8 Kilómetros. Ejecutado en vigencias anteriores, con el 100% de ejecución.
- Tramo del PR49+500 AL 54+000, ejecutado por la firma Solarte Nacional de Construcciones – SONACOL SAS, pavimentados 4,2 Kilómetros, el cual se encuentra suspendido por el cruce del proyecto de acueducto del Municipio de Barbacoas (N), quedando pendiente por ejecutar 700 metros de vía, a una sola calzada. **Presenta un avance de ejecución del 94.40%**
- Tramo del PR54+000 AL PR55+035, ejecutado por la firma Solarte Nacional de Construcciones – SONACOL SAS, pavimentados 1.035 Kilómetros, el cual culminó el 30 de marzo de 2021, con el 100% de ejecución.

## AVANCES

El presente documento, pretende rendir información sobre los avances físicos y financieros del proyecto de Pavimentación de la Vía Junín Barbacoas en el departamento de Nariño enmarcado en el tramo denominado 4.5 km.

El avance general del proyecto Junín – Barbacoas des del PR 27+000 al PR55+035 es del 99.10%.

Con la terminación del contrato de Obra N<sup>º</sup> 1923-20 se tendrán un 100 % de ejecución física, de los cuales unicamente faltan 700 ml a un carril.

# 1. MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN, Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA JUNÍN – BARBACOAS ENTRE LOS PR 49+500 AL PR 54+000 (4.5 KM)

## INVERSIÓN



%11.421.951.748

## EJECUTOR



SONACOL SAS

## MUNICIPIOS



Barbacoas, Magüi  
Payan, Roberto Payan.

Interventoría:

CONSORCIO BARBACOAS  
2014 (Hasta 30-06-2022)

CONSORCIO VIAS ET  
(Actual)

## BENEFICIARIOS



75.000 habitantes de  
Triangulo del Telembí

## ESTADO



Suspendido

## OBSERVACIONES



La Unidad en conjunto con el CONSORCIO VIAS ET (Interventoría), la empresa SONACOL (contratista de obra), se encuentra coordinando las acciones y la logística previa requerida para dar reinicio al Contrato de Obra N° 1923-20

Valor pagado: \$10.929.584.526,15

Recursos por ejecutar: \$ 492.367.221,85

Estado Faltan 700 ml a un carril

# GRACIAS